



An  
Zweckverband RiesWasserVersorgung  
Pfladermühle 4  
73499 Wört

Bauherr und Baustelle:

Genehmigungsnummer:

Installateur:(Name und Anschrift).....

Bauherr/Ansprechpartner erreichbar unter Telefon: .....

Es wurden folgende Anlagenteile in Anwesenheit der oben erwähnten Personen in Betrieb genommen.

Nr.	Anlagenteil, Apparat *	vorhanden*		Bemerkungen
1	Hausanschluss	Ja	Nein	
2	Hauptabsperrearmatur	Ja	Nein	
3	Rückflussverhinderer	Ja	Nein	
4	Rohrtrenner	Ja	Nein	
5	Filter	Ja	Nein	
6	Druckminderanlage	Ja	Nein	
7	Verteilerleitungen	Ja	Nein	
8	Steigleitungen / Absperrearmaturen	Ja	Nein	
9	Stockwerksleitungen / Absperrearmaturen	Ja	Nein	
10	Steigleitungs-Rohrbelüfter / Tropfwasserleitung	Ja	Nein	
11	Sammelsicherungen / Tropfwasserleitung	Ja	Nein	
12	Entnahmestellen mit Einzelsicherung	Ja	Nein	
13	Warmwasserbereitung / Trinkwassererwärmer	Ja	Nein	
14	Sicherheitsventile / Abblaseleitungen	Ja	Nein	
15	Zirkulationsleitungen / Zirkulationspumpe	Ja	Nein	
16	Dosieranlage	Ja	Nein	
17	Enthärtungsanlage	Ja	Nein	
18	Druckerhöhungsanlage	Ja	Nein	
19	Feuerlösch- und Brandschutzanlagen	Ja	Nein	
20	Schwimmbadeinlauf	Ja	Nein	
21	Entnahmearmaturen	Ja	Nein	
22	Verbrauchseinrichtungen	Ja	Nein	
23	Trinkwasserbehälter	Ja	Nein	
24	Eigenwasseranlage vorhanden farblich unterschiedlich gekennzeichnet Schilder „Kein Trinkwasser“ vorhanden	Ja	Nein	
25	Sonstige Anlagenteile	Ja	Nein	

\* Nichtzutreffendes ist zu streichen; Fehlendes ist zu ergänzen

Ergänzende Bemerkungen des Bauherrn:

Ergänzende Bemerkungen des Installateurs:

Die Einweisung für den Betrieb der Anlage ist erfolgt. Die erforderlichen Betriebsunterlagen und vorhandenen Bedienungs- und Wartungsanleitungen gemäß o. g. Aufstellung wurden ausgehändigt.

Ort, Datum

Unterschrift Bauherr

Stempel und Unterschrift Installateur